

白沙督查

(第 1 期)

中共白沙黎族自治县县委办公室 白沙黎族自治县人民政府办公室 关于项目建设推进情况的督查通报

各乡镇党委和人民政府，县委各部门，县级国家机关各部门，各人民团体及企事业单位，省驻白沙各单位：

根据县委、县政府工作安排，为切实抓好复工复产，督促推进项目建设进度，从 2020 年 3 月起每月调度督查全县 100 万元至 500 万元以及 500 万元以上在建和新开工项目建设情况。

从督查情况来看，截至 2020 年 3 月 31 日，全县 500 万以上在建及新开工项目 53 个，涉及业主单位 19 个，总投资 44.08 亿元，目前已完成投资 24.35 亿元。2020 年度计划投资 19.24 亿元，其中 3 月份计划投资 2.65 亿元，截至 3 月底实际完成投资 2.34 亿元，占原计划的 88.4%。项目满负荷施工人数 4824 人，目前已

到位 3681 人，到位率 76.31%。未完成 3 月份投资计划的单位及项目有：国道 G361 什运至邦溪段改建工程、县委组织部的村（社区）组织活动场所建设项目、县委政法委的雪亮工程项目、县发改委（科工信）的充电桩基础设施建设项目、县交通局的交通扶贫及县道改造力吉至牙琼公路改建工程、县项目管理服务中心的邦溪镇草头村基础设施建设及人居环境整治工程、县畜牧和渔业中心的县城生猪定点屠宰厂建设工程项目、县残联的残疾人康复中心、县水务事务中心的乡镇污水处理厂及配套管网工程等 21 个项目。

全县 100 万元至 500 万元项目 90 个，涉及业主单位 20 个，总投资 1.816 亿元，目前已完成投资 8167.72 万元，2020 年度计划投资 1.037 亿元，其中 3 月份计划投资 4981.95 万元，截至 3 月底实际完成投资 2584.04 万元，占原计划的 51.86%。项目满负荷施工人数 1471 人，目前已到位 772 人，到位率 52.4%。未完成 3 月份投资计划的单位及项目有：县民政局的敬老院设施和农村社区活动中心项目、县生态环境局的污水治理类项目、县项目管理服务中心的福妥村委会朝阳村环村路工程、细水乡政府的南湾社区林场基础设施建设工程、荣邦乡政府的芙蓉田街道景观改造项目等 48 个项目。

当前，省委省政府和县委县政府高度重视复工复产工作，要求统筹疫情防控和经济社会发展，有力有序有效抓好复工复产，千方百计把受疫情影响的时间抢回来、把投资缺口补回来，以超常规举措促进经济社会恢复重振。希望各项目业主单位要提高政治站位，切实增强责任感和紧迫感，严格落实项目建设主体责任，

精心谋划、科学组织项目建设，持续提高项目施工负荷，多渠道拓展建材货源，在保证安全生产的前提下，采取超常规措施抢抓工期。同时各有关要素保障部门要做好用地、用林等要素保障工作，积极配合项目业主单位协同推进项目建设，确保完成年度投资目标任务。

- 附件：1. 白沙县 100 万元-500 万元（不含 500 万元）在建及新开工项目进度统计表
2. 白沙县 500 万元以上在建及新开工项目进度统计表



(此件主动公开)

